

ОсОО «Электро-Эксперт»

Дата исп/изм «07» 09 2019 г

**ПРОТОКОЛ № 6**  
**измерения сопротивления изоляции**  
**проводов и кабелей.**

Заказчик Ленинский айылный округ

Объект с. Константиновка ул. Первомайская 55а школа Чуйская

| №  | Наименование и номер фидера  | Сопротивление изоляции мгом. |     |     |     |     |     |     |     |     |
|----|------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|    |                              | A-C                          | B-C | A-C | A-O | B-O | C-O | Ф-О | Ф-3 | О-3 |
| 13 | Линия 8 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 45  |     |     |
| 14 | Линия 9 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 55  |     |     |
| 15 | Линия 10 освещение и розетки |                              |     |     |     |     |     | 50  |     |     |
| 16 | Линия 11 освещение и розетки |                              |     |     |     |     |     | 60  |     |     |
| 17 | Линия 12 освещение и розетки |                              |     |     |     |     |     | 50  |     |     |
|    | <b>ЩО-2</b>                  |                              |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 18 | Линия 1 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 55  |     |     |
| 19 | Линия 2 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 60  |     |     |
| 20 | Линия 3 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 65  |     |     |
| 21 | Линия 4 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 40  |     |     |
| 22 | Линия 5 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 45  |     |     |
| 23 | Линия 6 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 50  |     |     |
| 24 | Линия 7 освещение и розетки  |                              |     |     |     |     |     | 50  |     |     |

Заключение: Результаты измерений соответствуют требованиям нормы.

Измерение произведено меггером типа E-6-24 на 500/1000/2500 В

Измерения производили:

Туткучев М.Т.

Акылбеков А.А.

Начальник ЭТЛ

Акылбеков А.А.

